

Số: 24/BC-BV

Than Uyên, ngày 03 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả triển khai dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 677-CV/ĐU ngày 29/01/2026 của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Bệnh viện Đa khoa Than Uyên báo cáo kết quả triển khai cụ thể như sau:

I. CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

1. Tổng số các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Than Uyên (Trung tâm Y tế huyện Than Uyên) được chấp thuận chủ trương 01 dự án, với số vốn đầu tư là: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn)⁽¹⁾.

- Các dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động: 0 dự án.

- Các dự án đang triển khai đầu tư: 01 dự án, số vốn đầu tư: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn).

- Các dự án chưa triển khai đầu tư: 0 dự án.

2. Các dự án đang làm thủ tục chưa được cấp chủ trương đầu tư: 0 dự án.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO

1. Các dự án đang triển khai đầu tư

- Dự án triển khai đúng tiến độ: 01 dự án, số vốn đầu tư đã thực hiện giải ngân 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng); số vốn đầu tư còn lại chưa thực hiện giải ngân: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Dự án chậm tiến độ: 0 dự án.

2. Các dự án chưa triển khai đầu tư: 0 dự án.

3. Các dự án đang làm thủ tục chưa được cấp chủ trương đầu tư: 0 dự án.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Việc triển khai sửa chữa, nâng cấp đơn nguyên thận nhân tạo được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng theo Quyết định số 313/QĐ-HHVN, Quyết

¹ Quyết định số 313/QĐ-HHVN ngày 12/11/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở điều trị đơn nguyên thận nhân tạo Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (nay là Bệnh viện Đa khoa Than Uyên), tỉnh Lai Châu; QĐ số 2511/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về Phê duyệt kế hoạch đầu tư sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2025

định số 2511/QĐ-UBND; nguồn kinh phí hỗ trợ được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định hiện hành.

Việc giải ngân nguồn kinh phí cơ bản bám sát tiến độ triển khai các hạng mục sửa chữa, nâng cấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hạn chế tình trạng tồn đọng vốn.

2. Hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân: Không.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Trên đây là báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Than Uyên về dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Quang